

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 2018/ED/01/003
č. objednávateľa: 55/4/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len "objednávateľ")

Správa ciest TSK

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

Štátna pokladnica

SK5081800000007000510133

37915568

2021764767

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská, Ing. Branislav Lukáč,

Ing. Luboš Tomášek, Ing. Ondřej Novák, Ing. Jakub Svoboda,

Dipl. Ing. Aleš Trojan - konatelia

Reg. č. z Obchodného registra:

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B ,

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel

ekonóm oblasti: Ing. Vladimír Zajac

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel

stavbyvedúci: Ing. Milan Melek, Ing. Igor Weiss

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

SK5411110000001423110003

17 317 282

2020316298

SK2020316298

041/5076 222

jan.michel@strabag.com

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

telefón:

e-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Dňa 31.07.2018 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo číslo zhotoviteľa 2018/ED/01/003, číslo objednávateľa 55/4/2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela „**Rekonštrukcia a opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK**“ (ďalej len „Dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 02.08.2018.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nasledovného Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“), ktorým sa mení čas plnenia opravy mosta „**Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany**“ v zmysle schváleného harmonogramu, ktorý tvorí Prílohou č. 1 tohto Dodatku z dôvodu opakovane neúspešnej realizácie zdvíhania mostovky nezavinenej zhotoviteľom, vzhľadom na nepredvídané prepojenie nosnej konštrukcie s oporami , ktoré predĺžilo dobu výstavby I.etapy a znemožnilo zahájenie prác na II.etape. Z dôvodu zimnej technologickej prestávky a zimnej údržby sa zahájenie prác II.etapy presúva do roku 2019 po ukončení zimnej údržby na mostnom telese v zmysle schváleného harmonogramu. Ďalej sa dopĺňa zoznam zodpovedných osôb – stavebný dozor objednávateľa.

Článok III. Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany súhlasia, že článok V. Čas plnenia bod 5.1 sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. Zmluvy o dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia **do 8 dní** súvislých opráv úsekov ciest a **do 120 dní** opráv mostov a oporného múra Stará Myjava od protokolárneho odovzdania staveniska. Zmluvné strany sa dohodli na vyňatí častí diela, a to cesty III/1873, Kubrá ul. J. Derku, km 0,000-0,553 a Rekonštrukcie mosta 1799-0004 (ev.č. 51824-004) Poruba z vyššie uvedeného termínu z dôvodu predĺženia termínu na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať cestu III/1873, Kubrá ul. J. Derku, km 0,000-0,553 najneskôr do termínu 15.10.2018 a Rekonštrukciu mosta 1799-0004 (ev.č. 51824-004) Poruba najneskôr do 120 dní od protokolárneho odovzdania staveniska objednávateľom. Zmluvné strany sa taktiež dohodli na vyňatí častí diela, a to **„Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany“** z dôvodu predĺženia termínu časti diela na základe nového odsúhlaseného, oboma zmluvnými stranami, harmonogramu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať časť diela „Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany“ najneskôr do termínu **31.5.2019**.

3.2 Zmluvné strany súhlasia, že pôvodné znenie Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo sa v časti: Harmonogram stavebných prác – Mosty mení tak, že sa vypúšťa posledný riadok č. 4: Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany a za časť: Harmonogram stavebných prác – Mosty sa pridáva nový Harmonogram postupu výstavby pre objekt Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany v znení priloženom ako Príloha č. 1 tohto Dodatku.

3.3 Zmluvné strany súhlasia, že článok VI. Zoznam zodpovedných osôb bod 6.1 sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Zmluvná strana	Funkcia	Stavebné objekty	Meno
Za objednávateľa:	stavebný dozor:	Súvislé opravy ciest; rekonštrukcia úseku cesty III/1204 oporného múru, Stará Myjava; Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh; „Rekonštrukcia mostných objektov“ – Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev. č. 51824-004)“	Ing. Peter Chlebana
Za objednávateľa:	stavebný dozor:	Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany	Ing. Michal Hrkota
Za zhotoviteľa	stavbyvedúci	Celé dielo	Ing Milan Melek

Článok V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené týmto Dodatkom zostávajú v pôvodnom znení. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo.
- 5.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
- 5.4 Súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 harmonogram postupu výstavby „Rekonštrukcia mosta 1765-002(ev. č. 5791-002) Skačany“

Nasleduje podpisová strana:

Za objednávateľa:



V Trenčíne dňa 07.12.2018

Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa



st
rávneho kraja
TRENČÍN
SK2021764767



STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(65)

