

Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo č. objednávateľa: 11/4/2019
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133

/ďalej len "**Objednávateľ**"

a

Zhotoviteľ: R-PROJECT INVEST, s.r.o.
Sídlo organizácie: Pečianska 27, 851 01 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Richard Urban, konateľ
IČO: 43 831 915
IČ DPH: SK2022487511
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK57 0900 0000 0006 3201 1242

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Dňa 28.02.2019 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo číslo objednávateľa 11/4/2019 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a rozhodnutie o odstránení stavby v rozsahu DSRS v zmysle stavebného zákona s názvom: „**PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574**“ (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 07.03.2019.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nasledovného Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“), ktorým sa mení lehota na ukončenie a odovzdanie riadne vykonaného Diela z dôvodu zdĺhavého prístupu správcov inžinierskych sietí a s tým súvisiacich komplikáciám s vytýčením inžinierskych sietí pre geologický vrt. (na základe informovania o prekážkach)

Článok III.
Predmet dodatku



- 3.1 Zmluvné strany súhlasia, že **Článok IV. Čas zhotovenia, bod 1.** sa mení a nahrádza nasledovným znením:
- 3.2 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou, pričom je povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené Dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela. Vyhotovenie projektovej dokumentácie, vydanie búracieho povolenia a vydanie stavebného povolenia do 31.10.2019.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené týmto Dodatkom zostávajú v pôvodnom znení. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo.
- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.
- 4.4 Súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Informovanie o prekážkach

V Trenčíne dňa

22.08.2019



Ing. Richard Urban - konateľ