

**Dodatok č. 3**  
**K Zmluve o dielo č. objednávateľa: 11/4/2019**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

**Názov organizácie:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
**Sídlo organizácie:** Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
**Štatutárny orgán Zastúpený:** Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK  
**IČO:** 37 915 568  
**IČ DPH:** SK 2021764767  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK50 8180 0000 0070 0051 0133

/ďalej len "**Objednávateľ**"/

a

**Zhotoviteľ:** R-PROJECT INVEST, s.r.o.  
**Sídlo organizácie:** Pečianska 27, 851 01 Bratislava

**Štatutárny zástupca:** Ing. Richard Urban, konateľ  
**IČO:** 43 831 915  
**IČ DPH:** SK2022487511  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s.  
**IBAN:** SK57 0900 0000 0006 3201 1242

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“/

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Dňa 28.02.2019 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo číslo objednávateľa 11/4/2019 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a rozhodnutie o odstránení stavby v rozsahu DSRS v zmysle stavebného zákona s názvom: „**PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574**“ (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 07.03.2019.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nasledovného Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“), ktorým sa mení lehota na ukončenie a odovzdanie riadne vykonaného Diela z dôvodu, že pri vykonávaní inžinierskej činnosti Ministerstvo dopravy a výstavby vznieslo podmienky nad rámec zadania projektovej dokumentácie, čím sa predĺži lehota podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia a mení sa Článok V. Cena diela.

**Článok III.  
Predmet dodatku**

3.1 Zmluvné strany súhlasia, že **Článok IV. Čas zhotovenia, bod 1.** sa mení a nahrádza nasledovným znením:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou, pričom je povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené Dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela. Vyhotovenie projektovej dokumentácie DSP/DRS v termíne do 18.12.2019 a vydanie búracieho povolenia a vydanie stavebného povolenia do 15.02.2020.

3.3 Zmluvné strany súhlasia, že **Článok V. Cena diela** sa mení nasledovne:

Cena diela za zhotovovanie kompletnej Projektovej dokumentácie DSP/DRS bez DPH v EUR činí 65.500,-EUR

Slovom: Šesťdesiatpäťtisícpäťsto eur

Cena diela za inžiniersku činnosť bez DPH v EUR činí 3.450,-EUR

Slovom: Tritisícštyristopäťdesiat eur

Celková zmluvná cena ostáva nezmenená a činí vrátane DPH 82.740,-EUR

Slovom: Osemdesiatdvatisíc sedemstoštyridsať eur (ďalej ako „Cena Diela“)

**Článok IV.  
Záverečné ustanovenia**


4.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené týmto Dodatkom zostávajú v pôvodnom znení. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo.

4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

4.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.

4.4 Súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Informovanie o prekážkach


V Trenčíne dňa 16.12.2019



V Bratislave dňa

16.12.2019

Zhoto  
Ing. Richard U



## ZÁZNAM Z ROKOVANIA (informácia o prekážkach)

**Stavba:** PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574

**Stupeň PD:** Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

**Dátum a čas rokovania:** 04.12.2019 (streda) o 9<sup>00</sup> hod

**Miesto rokovania:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,  
911 05 Trenčín

### **Cieľ rokovania :**

Rokovanie s objednávateľom projektovej dokumentácie o posune termínu odovzdania diela..

### **Priebeh a dohodnuté závery :**

Dňa 24.10.2019 bola podaná žiadosť o stanovisko na základe vyjadrenia Dopravného úradu na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V rámci pripomienkového konania Ministerstvo dopravy a výstavby SR stanovilo podmienky nad rámec zadania projektovej dokumentácie aj priestorových možností úpravy komunikácii mimo mostného objektu. Bola požadovaná výška plavebného gabaritu 7 m nad maximálnou prevádzkovou hladinou. Tým by bolo nutné upraviť obe križovatky na oboch stranách mostného objektu v dĺžke cca 75 m. Na rokovaní dňa 21.11.2019 na Ministerstve dopravy a výstavby projektant vysvetlil, že v zmysle prílohy k vyhláške č. 22/2001 Z. z. je požadovaná podjazdná výška 5,25 – 7,00 m. Navrhovaný projekt uvažuje vzhľadom na rekonštrukciu a zohľadnením tej skutočnosti, že ide o výhľadovú vodnú cestu s podjazdnou výškou 5,25 m a rezervou 0,68 m. Po vysvetlení bolo argument projektanta prijatý a Ministerstvo dopravy a výstavby dalo kladné stanovisko k projektovej dokumentácii. Tým pádom mohlo prebehnúť dokončovanie projektovej dokumentácie a bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na Okresný úrad v Trenčíne dňa 04.12.2019.

Vzhľadom k tejto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na posune termínu na 15.02.2020. Projektant navrhne znenie Dodatku č.3 k Zmluve o dielo.

V Bratislave, dňa 04.12.2019