

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 1/4/2024

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

MM pro s. r. o.

sídlo : Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 52 906 612
DIČ : 2121260933
IČ DPH : SK2121260933
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sro, vložka číslo 145322/B
konajúca prostredníctvom : Martin Mokoš, konateľ
bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : SK37 0200 0000 0042 9753 6751

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.01.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 1/4/2024 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“) v znení jej Dodatku č. 1, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu potreby uskutočnenia zmien a naviacprác na Diela, ktoré vynaložení náležitej starostlivosti nemohli Zmluvné strany predvídať a ktorých potreba uskutočnenia bola vyvolaná potrebou osadenia zábradlia na opornom múre, pričom tieto zmeny majú dopad na cenu Diela, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy (Zmeny Zmluvy), prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok I. ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade so Zmenovým listom stavby č. 1 zo dňa 25.03.2024, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy, Zmenovým listom stavby č. 2 zo dňa 04.04.2024, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy a Zmenového listu stavby č. 3, č. 4, č. 5, ktorý tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy.

2. Mení sa Článok III. ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **127.432,44 Eur (slovom: jednostovadsaťsedemtisíc štyristotridsaťdva eur a štyridsaťštyri centov) bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu **152.918,93 Eur (slovom: jednostopäťdesiatdvatisíc deväťstoosemnať eur a deväťdesiattri centov)**, sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu **25.486,49 €**.“

3. Mení sa Článok III. posledný odsek Zmluvy (Súčasť Zmluvy), ktorý po zmene znie nasledovne:

„Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 - Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 - Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 25.03.2024

Príloha č. 6 - Zmenový list stavby č. 2 zo dňa 04.04.2024

Príloha č. 7 - Zmenové listy stavby č. 3, č. 4, č. 5

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

5. Hodnota všetkých zmien je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a teda nižšia ako 15% ceny Diela podľa Zmluvy.

6. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu a k uzavretiu Dodatku je písomné odôvodnenie zvoleného postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s podrobným preukázaním nárastu hodnoty zákazky.

7. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.



9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 7 – Zmenové listy stavby č. 3, č. 4, č. 5

10. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:
V Trenčíne dňa 12. 7. 2024

Za Zhotoviteľa:
V Bratislave dňa 9. 7. 2024



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Martin Mokoš
konateľ
MM pro s.r.o.

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie,
časť Kopec

Číslo ZoD:

Poradové číslo zmenového listu:

3

Zmena: D - dokumentácia
P - príprava
R- realizácia

Stavebný objekt: viď zmluva	Oprava brehového opevnenia v zmysle zmluvy	Názov zmeny: Nábeh oporného múru
---------------------------------------	--	--

Popis zmeny:



Doplnenie nábehu oporného múru

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe konzultácie s Ing. Budiačovou bolo usúdené, že oporný múr je potrebné ukončiť železobetónovým nábehom a to pre zvýšenie funkčnosti a predĺženie životnosti diela. Zmeny objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Tieto zmeny majú dopad na cenu diela.

Za Objednávateľa: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3 911 05 Trenčín	Za Zhotoviteľa: MM pro s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
--	--

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec	ZoD:	SO: Vid' zmluva	Zmenový list stavby č.3
Dopady:			
- do projektovej dokumentácie	áno		
- do časového plánu	nie		
- do ceny	áno	zvýšenie o:	678,89 € bez DPH
		zniženie o:	0,00 € bez DPH

Navrhovateľ zmeny:	Podpis:
Zmeny vyvolané mimoriadnymi nepredvídateľnými okolnosťami: <ul style="list-style-type: none"> • zmeny vyvolané rozdielnym skutkovým stavom, odlišnosťami vo VV a prijatím nového technického riešenia s platnou legislatívou 	
Vecná kontrola:	Cenová kontrola:
Vyjadrenie zhotoviteľa:	Podpis: 
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí	
Vyjadrenie projektanta:	Podpis:
Projektant s navrhovanou zmenou súhlasí	
Vyjadrenie objednávateľa:	Podpis: 
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí	
Doporučenie	Podpis:
Záverečné stanovisko	Podpis:

Dňa: 3.7.2024

Za Objednávateľa:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brniarska 3
911 05 Trenčín

Za Zhotoviteľa:
MM pro s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 4043
Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec

JKSO:
Miesto: Košecké podhradie, Kopec

KS:
Dátum: 12.6.2024

Objednávateľ:
Správa ciest TSK

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			678,89
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	678,89	135,78
Cena s DPH			814,67
v EUR			

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



PROJECT
MANAGEMENT

slava
260933

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4043
Stavba: **Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec**
Miesto: **Košecké podhradie, Kopec**
Objednávateľ: **Správa ciest TSK**
Zhotoviteľ:
Dátum: 12.06.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		678,89	814,67
4043-0001	SO 01 Práce navyiac	678,89	814,67



ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie,
časť Kopec

Číslo ZoD:

Poradové číslo zmenového listu:

4

Zmena: D - dokumentácia
P - príprava
R- realizácia

Stavebný objekt: vid' zmluva	Oprava brehového opevnenia v zmysle zmluvy	Názov zmeny: Kotvy ríms
--	--	-----------------------------------

Popis zmeny:



Doplnenie kotiev ríms

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe konzultácie s Ing. Budiačovou bolo dohodnuté, že treba doplniť kotvy monolitických ríms pre funkčnosť diela. Príslušná výstuž nie je zahrnutá v projektovej dokumentácii ani v rozpočte. Zmeny objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Tieto zmeny majú dopad na cenu.

Za Objednávateľa: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3 911 05 Trenčín	Za Zhotoviteľa: MM pro s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
--	--

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec	ZoD:	SO: Vid' zmluva	Zmenový list stavby č.4
Dopady:			
- do projektovej dokumentácie	áno		
- do časového plánu	nie		
- do ceny	áno	zvýšenie o:	1177,8€ bez DPH
		zníženie o:	0,00 € bez DPH

Navrhovateľ zmeny:	Podpis:
Zmeny vyvolané mimoriadnymi nepredvídateľnými okolnosťami: <ul style="list-style-type: none"> • zmeny vyvolané rozdielnym skutkovým stavom, odlišnosťami vo VV a prijatím nového technického riešenia s platnou legislatívou 	
Vecná kontrola:	Cenová kontrola:
Vyjadrenie zhotoviteľa:	Podpis: 
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí	
Vyjadrenie projektanta:	Podpis:
Projektant s navrhovanou zmenou súhlasí	
Vyjadrenie objednávateľa:	Podpis: 
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí	
Doporučenie	Podpis:
Záverečné stanovisko	Podpis:

Dňa: 3.7.2024

Za Objednávateľa:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brniarska 3
911 05 Trenčín

Za Zhotoviteľa:
MM pro s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 4043
Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec

JKSO:
Miesto: Košecké podhradie, Kopec

KS:
Dátum: 31. 5. 2024

Objednávateľ:
Správa ciest TSK

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 177,80
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 177,80	235,56
Cena s DPH			1 413,36
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4043
Stavba: **Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec**
Miesto: **Košecké podhradie, Kopec**
Objednávateľ: **Správa ciest TSK**
Zhotoviteľ:
Dátum: 31. 5. 2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 177,80	1 413,36
4043-0002	Práce navyč	1 177,80	1 413,36



ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie,
časť Kopec

Číslo ZoD:

Poradové číslo zmenového listu:

5

Zmena: D - dokumentácia
P – príprava
R- realizácia

Stavebný objekt: vid' zmluva	Oprava brehového opevnenia v zmysle zmluvy	Názov zmeny: ocelové zábradlie
--	--	---------------------------------------

Popis zmeny:



Doplnenie ocelového zábradlia

Zdôvodnenie zmeny:

Príslušné zábradlie nie je zahrnuté v projektovej dokumentácii ani v rozpočte. Zmeny objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Tieto zmeny majú dopad na cenu diela a následne aj na časové plnenie zmluvne dohodnutého termínu.

Za Objednávateľa: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3 911 05 Trenčín	Za Zhotoviteľa: MM pro s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
--	--


Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec	ZoD:	SO: Vid' zmluva	Zmenový list stavby č.5
Dopady:			
- do projektovej dokumentácie	áno		
- do časového plánu	nie		
- do ceny	áno	zvýšenie o:	7124,37€ bez DPH
		zníženie o:	0,00 € bez DPH

Navrhovateľ zmeny:	Podpis:
Zmeny vyvolané mimoriadnymi nepredvídateľnými okolnosťami: <ul style="list-style-type: none"> • zmeny vyvolané rozdielnym skutkovým stavom, odlišnosťami vo VV a prijatím nového technického riešenia s platnou legislatívou 	
Vecná kontrola:	Cenová kontrola:
Vyjadrenie zhotoviteľa:	Podpis: 
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí	
Vyjadrenie projektanta:	Podpis:
Projektant s navrhovanou zmenou súhlasí	
Vyjadrenie objednávateľa:	Podpis: 
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí	
Doporučenie	Podpis:
Záverečné stanovisko	Podpis:

Dňa: 3.7.2024

Za Objednávateľa:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brniarska 3
911 05 Trenčín

Za Zhotoviteľa:
MM pro s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava



REKAPITULÁCIA STAVBY - Naviac práce

Kód: 4043
Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie,
časť Kopec

JKSO:
Miesto: Košecké podhradie, Kopec

KS:
Dátum: 17.6.2024

Objednávateľ:
Správa ciest TSK

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 124,37
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	7 124,37	1 424,87
Cena s DPH	v	EUR	8 549,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4043

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie,
časť Kopec

Miesto: Košecké podhradie, Kopec

Dátum: 17.06.2024

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 124,37	8 549,24
4043-0002	Práce navyiac	7 124,37	8 549,24



MENT
DPH: SK2121260933

