

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 108/4/2019 uzatvorenej dňa 20.12.2019 podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

sídlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO : 31 651 518

DIČ : 2020490274

IČ DPH : SK2020490274

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sa, vložka č. 248/V

konajúca prostredníctvom: Ing. Róbert Šinály

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvorili dňa 20.12.2019 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode v súlade s ustanovením § 536 a nasl. ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), č. 108/4/2019:

Kedže po začatí stavebných prác došlo k zisteniu, že :

1. Na stavenisku vznikli nevhodné klimatické podmienky a to v období od 18.6.2020 do 22.6.2020, čím došlo k zvýšeniu prietoku a hladiny vody vo vodnom toku Papradňanka a práce na realizácii diela museli byť z tohto dôvodu pozastavené;
2. Pri realizácii odstránenia asfaltových krytov a konštrukčných vrstiev vozovky sa zistil nevyhovujúci stav vozovky, resp. jej sieťový rozpad, a preto je potrebné vykonať technologické zmeny – obnovu obrusnej vrstvy asfaltu vo väčšom, ako pôvodne zamýšľanom rozsahu, čo bude mať za následok väčší časový nárok na realizáciu diela;
3. Po obnažení konštrukcii sa zistilo, (s prihliadnutím na to, že pôvodná obnovovaná rímsa bola v častiach dobetonávky prekrytá asfaltovými vrstvami a trávnatým porastom), že dobetonávku nie je možné technologicky realizovať súčasne s realizáciou rímsy, ako bolo pôvodne projektované. Zistený stav totiž neumožňuje zhotovenie debnenia použiteľného pre súčasnú betonáž drieku a rímsy a projektová dokumentácia zároveň predpokladá dve rozličné triedy betónu,

po vzájomných rokovaniach sa Zmluvné strany dohodli, že v súlade s ustanoveniami § 18 zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva dopĺňa a mení nasledovne:

1. Mení sa ustanovenie Článku IV. ods. 1, ktoré po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho najneskôr do 26.7.2020.“

2. Dopĺňa sa ustanovenie Článku XIII., Záverečné ustanovenia, časť Súčasti zmluvy sa dopĺňa na konci textu o nový odsek, ktorý znie nasledovne:

„Príloha č. 5 - Súpis odpočtov a prípočtov.“

3. K zmluve sa pripája príloha číslo 5 „Súpis odpočtov a prípočtov“, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia.

5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia, t. j. jeho podpisom všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.


6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo Zmluvných strán.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán na nasledujúcej strane]

V Trenčíne, dňa 3.7.2020


Za Obidnávateľa:



Správa cestnej dopravy
Trenčianskeho
samosprávneho kraja


V Trenčíne, dňa 3.7.2020

Za Zhotoviteľa:



generálny

EUROVIA SK, a.s.



člen pred

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica

Príloha : " Príloha č.5 - Súpis odpočtov a prípočtov "

JKSO:
Miesto: Jasenica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

IČO: 37915568
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s

IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274

Projektant:
SAN-PROJEKT, s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
G.Kolcúnová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 271 811,63

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižovaná	20,00%		

Cena s DPH v EUR 326 173,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica

Miesto: **Jasenica**

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Projektant:

SAN-PROJEKT, s.r.o

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		271 811,63	326 173,96
44	Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica	271 811,63	326 173,95