

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 50/4/2024

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brniarska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK75 8180 0000 0070 0051 0168

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

AGRICOLO s.r.o.

sídlo : Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza
IČO : 36 618 438
DIČ : 2021723957
IČ DPH : SK2021723957
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel Sro, vložka číslo 24849/R
konajúca prostredníctvom : Ing. Ján Bodnár, konateľ
bankové spojenie : Prima Banka, a.s.
IBAN : SK74 5600 0000 0090 2124 3002

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 12.06.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 50/4/2024 (ďalej aj len ako „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „**Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - II. Etapa**“ (spolu ďalej aj len ako „**Dielo**“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu predloženia žiadosti investorovi o odsúhlasenie nového postupu prác, z dôvodu kontinuálne nepriaznivého počasia (t.j. prehánky, privalové dažde, búrky), ktoré negatívne ovplyvnilo sa spomalilo postup stavebných prác a z dôvodu zámeru zhotovenia asfaltového krytu vozovky súčasne pre II. a III. Etapu pred koncom realizácie prác na III. Etape, čo nemohli Zmluvné strany z objektívnych dôvodov ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, vyvstala potreba úpravy termínu dokončenia Diela, vzhľadom na čo sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIII. ods. 2 Zmluvy (označeným ako „Zmeny Zmluvy“), prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 03.01.2025.“

2. Mení sa Príloha č. 1 Zmluvy – Harmonogram prác, ktorej nové znenie nahrádza doterajšie znenie a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.


6. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 - Harmonogram prác (aktualizovaný)


[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:
V Trenčíne dňa24.10.2024.....

Za Zhotoviteľa:
V Prievidzi, dňa 21.10.2024



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja



Ing. Ján Bodnár
konateľ
AGRICOLO s.r.o.

VECNÝ A ČASOVÝ HARMO

k Dodatku č. 1 k Zmluv

pre st

„Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštr

Stavebný objekt	Stavebný diel	1. T	2. T	3. T	4. T	5. T	6. T	7. T	8. T	9. T
Etapa výstavby 2, DC C-F	Zemné práce									
	Zakladanie									
	Zvislé a kompletne konštrukcie									
	Vodorovné konštrukcie									
	Komunikácie									
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
SO 01 - Rekonštrukcia úseku cesty III/1929 - Etapa II.	Zemné práce									
	Komunikácie									
	Rúrové vedenie									
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									

Dátum: 21.10.2024

Vypracoval: Ing. Miroslav Hromádka, MBA, LL.M. - p

Schválil: Ing. Ján Bodnár - konateľ AGRICOLO s.r.o.

